

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年04月15日

計画の名称	邑南町における下水道事業の推進（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～平成32年度（2年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	邑南町													
計画の目標	処理場及びマンホールポンプ場における長寿命化対策を計画的に実施することにより、安心な生活環境の創出と、安定した水環境の保全を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		85	A	85	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	長寿化計画に基づく改築更新の実施率を25%（H31）から50%（H32）に増加 長寿化計画に基づく改築更新の実施率 改築更新の実施率 = (改築更新実施設備数) / (改築更新を実施すべき設備数)	H31 25%	H32 %	H32 50%
2	ストックマネジメント計画策定団体数を0団体（H31）から1団体（H32）に増加 ストックマネジメント計画策定を0団体（H31）から1団体（H32）に増加	0団体	団体	1団体

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	邑南町	直接	邑南町	終末処理場	改築	施設改築事業(石見処理区)	水処理施設 処理能力2,600 m3/日 電気計装設備改修	邑南町						60		策定済	
		長寿命化																		
	A07-002	下水道	一般	邑南町	直接	邑南町	-	改築	ストックマネジメント計画策定事業(石見処理区)	ストックマネジメント計画策定	邑南町							25		策定中
		ストックマネジメント																		
												小計						85		
											合計						85			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 邑南町において評価を行い確定	事後評価の実施時期 令和3年4月
	公表の方法 邑南町のホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	緊急自動通報装置及び電気計装改築により、安定した維持管理による水環境の保全が図られた。 ストックマネジメント計画策定団体を0団体(H31)から1団体(R2)へ増加させた。(R3.2.8計画提出)
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
邑南町ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新を行っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築更新実施設備数	
	最終目標値	50%
	最終実績値	51%
2	ストックマネジメント計画策定団体数	
	最終目標値	1団体
	最終実績値	1団体