

(参考様式 1－5)

事業活用活性化計画目標等評価報告書

作成日：令和 6 年 8 月 23 日

ふりがな	はすみちくかつせいかけいかく
活性化計画名	羽須美地区活性化計画
ふりがな	しまねけん おおなんちょう
計画主体名	島根県（代表）邑南町
計画期間	平成 29 年～令和 3 年
事業実施期間	平成 29 年～令和 2 年
活性化計画区域	羽須美地区（島根県邑南町）

1 事業活用活性化計画目標の評価等

(1) 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率(%) $C = B / A$	備考
交流人口の増加	400 人	441 人	110.25%	
雇用者数の増加	1 人	1 人	100%	
棚田オーナー参加者数	7 組	9 組	128.57%	

(コメント)

交流人口の増加については、キャンプ場の遊歩道を整備したことにより、車両の乗り入れが可能となり、資機材の搬入が容易となったことで、各種イベントの開催地となり目標を達成することができた。また、キャンプ場の運営が再開したことで、運営業務の雇用が生まれたことにより、雇用者数の増加の目標を達成することができた。

棚田オーナー参加者数については、用水路等を整備したことにより棚田の機能が維持され、交流型農業が継続されたことにより目標を達成することができた。

(2) 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	農地等補完保全整備（小規模農林地等保全整備）	
事業内容及び事業量	土地改良施設の整備（用水路工 L=59m、湧水処理 L=126m）	
事業実施主体	島根県	
管理主体	邑南町	
事業着手年度	事業竣工年度	供用開始日
	平成 30 年度	平成 31 年度
事業の効果	用水路等を整備したことにより、棚田の機能が確保された。 これにより交流型農業が継続され、棚田オーナー参加者数の増加が図られた。	

事業メニュー名	自然環境等活用交流学習施設（自然環境保全・活用交流施設）	
事業内容及び事業量	遊歩道整備（遊歩道改修 L=75m、遊歩道新設 L=65m）	
事業実施主体	島根県	
管理主体	邑南町	
事業着手年度	事業竣工年度	供用開始日
	令和 2 年度	令和 3 年度
事業の効果	交流施設へのアクセス道である遊歩道が整備されたことにより、交流人口の増加と雇用の確保が図られた。	

(3) 総合評価及び今後の方針

（コメント）

本事業により棚田の保全及び遊歩道の整備を実施したことで、各目標を達成することができた。

今後も継続してオーナー募集を新聞広告へ掲載し、さらなる棚田オーナー参加者数の増加を通じて、都市住民と農村地域の人々との交流を楽しむ農泊を推進していく。

(4) 第三者の意見

第三評価者	(所属) 邑南町農業委員会会長	(氏名) 三上 孝行
(コメント) 各事業で設定した目標を達成できたことは評価できる。 今後は整備した施設を活用し、都市住民との交流を通して地域が活性化していくことを期待する。		

2 活性化計画の目標の評価等

(1) 活性化計画の目標の達成状況

活性化計画の 目標及び達成度	目標	棚田オーナー参加者数		
		目標値 A	実績値 B	達成率 $C = B / A$
		7 組	9 組	128.57%

活性化計画の 目標及び達成度	目標	交流人口の増加		
		目標値 A	実績値 B	達成率 $C = B / A$
		400 名	441 名	110.25%

(2) 今後の方針

(コメント) 評価期間の目標は達成することができたが、今後も棚田オーナーの募集や棚田環境を維持する取り組みを継続し、都市住民との交流の拡大を図っていく。

(3) 第三者の意見

第三評価者	(所属) 邑南町農業委員会会長	(氏名) 三上 孝行
(コメント) 今後も継続的な取り組みを行っていただき、農村資源を活用した交流人口の増加を期待している。		