

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
1	(町)石見中央線	歩道と車道の区別がない	邑南町	H26		
矢上	矢上商店街	路肩カラー舗装→未定 道路側溝整備→H28実施済	①対策完了	H27		
矢上小				R3		
2	(町)石見中央線	交通量が多いエリアだが、横断歩道がない	公安委員会	H26		見通しが悪く実施困難(不可)
矢上	天川クリニック付近	横断歩道の設置	①対策完了			
3	(町)下京後原線	交通量が多いエリアだが、路肩が狭い	邑南町	H26		
矢上	竹友橋	路肩カラー舗装	①対策完了			
矢上小				R1		
4	(町)石見中央線	交通量が増加しているため対策が必要	公安委員会	H26		一時停止規制有 横断歩道の設置は 困難(不可)
矢上	アイマス屋付近	横断歩道の設置、一時停止規制、注意喚起看板の設置等	①対策完了			
5	(一)日貫川本線外	道幅が狭く見通しが悪い	島根県・邑南町	H26		児童がおらず、通学路ではなくなっている。
日貫	福原～小学校	道路(県道及び町道)改良	①対策完了	未定		
日貫小						
6	(一)日貫川本線	スクールゾーンの指定がない	公安委員会	H26		スクールゾーン設置 済み
日貫	福原～小学校	スクールゾーンの指定	①対策完了			
日貫小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
7	(主)浜田作木線	道幅が狭く見通しが悪い	島根県	H26		
日貫	鳴滝橋～オケ瀬橋付近	道路改良	①対策完了			
8	(主)浜田作木線	スクールゾーンの指定がない	公安委員会	H26		学校から遠距離のため指定区域外→指定できない(不可)
日貫	鳴滝橋～オケ瀬橋付近	スクールゾーンの指定	①対策完了			
9	(町)桜井鳴滝線	落石あり	邑南町	H26		
日貫	鳴滝橋～オケ瀬橋付近	落石対策	①対策完了	H25		
				R1		
10	(町)桜井鳴滝線	落石あり	邑南町	H26		
日貫	鳴滝橋～オケ瀬橋付近	落石対策	①対策完了	R1		
11	(主)浜田作木線	交通量が多く、幅員が狭い	島根県	H26	R3	
日貫	願入寺～旭方面	路肩カラー舗装	①対策完了	R3	カーブミラー破損	
12	(主)浜田作木線	側溝部で、段差がある箇所や側溝が損傷している箇所がある	島根県	H26		
日貫	願入寺～旭方面	段差解消、側溝補修	①対策完了	R1		

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
13	(主)浜田作木線	カーブに停留所があり危険	島根県	H26		
日貫						
石見中	簾橋バス停	バス停の移動等→道路改良による交通量減のため危険減少	①対策完了	H30		
14	(主)浜田作木線	カーブに停留所があり危険	島根県	H26		浜田作木線(吉原工区)バイパス改良済み
日貫						
石見中	簾橋バス停	道路改良	①対策完了			
15	(町)福原水越線	通学路の周辺にため池がある	邑南町	H26		
日貫				R3		
石見中	福原 森本宅付近	転落防止柵の設置	①対策完了			
16	(町)福原北線	通学路の周辺にため池がある	邑南町	H26		対策不可。 通学路の変更で対応
日貫						
石見中	福原 森本宅付近	転落防止柵の設置	①対策完了			
17	(主)浜田作木線	横断歩道が薄くなっている	公安委員会	H26	R1	再度塗装
井原				R1		
石見東小	小学校～井原方面三叉路	再塗装	①対策完了	R1		
18	(町)普明寺茅場線	横断歩道が薄くなっている	公安委員会	H26	R1	再度塗装
井原				R1		
石見東小	小学校～井原方面三叉路	再塗装	①対策完了	R1		

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
19	(一)皆井田江津線	交通量が多く、冬場はスリップしやすい。 横断歩道の白線が段々と薄くなっているため、状態を確認し塗装してほしい。	交通安全協会 公安委員会	H26	R1	
井原	NOSAI付近	ガードレールの設置 白線の再塗装→完了(公安委員会) 横断旗の新設(交通安全協会)	④対策協議中		横断旗の新設	
石見東小						
20	(主)浜田作木線	横断歩道が薄くなっている	公安委員会	H26	R1	R1に横断歩道再度塗装は完了。
中野	JA島根葬祭センター付近	再塗装 横断旗の新設	①対策完了		再度塗装 横断旗の新設	
石見東小						
21	(主)浜田作木線	がけ崩れが起きている	島根県	H26		
中野	宝農機付近	崩土対策	①対策完了		R1	
石見東小						
22	(町)普明司茅場線	栗の木があり見通しが悪い	交通安全協会	H26	R1	
井原	小学校～井原方面三叉路	カーブミラーの設置 横断旗の設置	①対策完了		再度塗装 横断旗の新設	
石見東小						
23	(町)宮ノ原仏一原線	歩道がない	邑南町	H26		対策不可。 幅員も十分あり、対策不要
井原	野田木工所付近	歩道設置・路肩カラー舗装	①対策完了			
石見東小						
24	(主)浜田作木線	自動車のスピードが速い	島根県	H26		歩道が整備されている。路面表示の前に舗装整備が部分的に優先され、路面表示については公安委員会と協議し実施を検討する。
中野	宝農機～邑智病院峠	路面表示の設置	①対策完了	R2～R3	※要現場確認 対策不備	
石見東小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
25	(主)浜田作木線	自動車のスピードが速い	公安委員会	H26		取締り、パトロールを強化(No27も)
中野	宝農機～邑智病院	速度規制等⇒対策不安	対策不備	R1		
石見東小 矢上小	院峠～邑南町役場					
26	(主)浜田作木線	自動車のスピードが速い	島根県	H26		凍結剤散布している。
中野	宝農機～邑智病院	路面凍結防止対策	①対策完了			
石見東小	院峠					
27	(主)浜田作木線	自動車のスピードが速い	公安委員会	H26		一灯式信号機は全国的に撤去。規制を行うのであれば一時停止規制となるが、場所が判然としない。
中野	宝農機～邑智病院	一灯点滅信号機設置	対策不備	R2		
石見東小	院峠					
28	(町)三つ葉横引線	横断歩道なし	公安委員会	H26		
中野	新横引橋付近	横断歩道設置	①対策完了	R1		
石見東小						
29	(国)261号線	転落防止柵なし	島根県	H26		
井原	天蔵寺橋付近	転落防止柵の設置	①対策完了			
石見東小						
30-1	(町)片田善教寺原線	交通量が多いが、幅員が狭い上に歩道スペースがない	邑南町	R3	R3	H26抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
中野	茅場川沿い、小学校付近	道路改良	④対策協議中	R5～6	当初抽出分は完了	
石見東小						
30-2	(町)片田善教寺原線	交通量が多いが、幅員が狭い上に歩道スペースがない	邑南町	R3	R3	H26抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
中野	茅場川沿い、小学校付近	道路改良	④対策協議中	R5～6	当初抽出分は完了	
石見中						

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
31	(町)三つ葉横引線	交通量が多く見通しが悪い	交通安全協会	H26	R1	大きいカーブミラーへ変更「横断者あり」の看板設置
中野	中野郵便局付近	「児童が横断します」等の看板の設置	③対策決定			
石見東小						
32	(町)普明司茅場線	交通量が多く見通しが悪い	交通安全協会	H26	R1	「横断者あり」の看板設置
中野	楽屋付近	「児童が横断します」等の看板の設置	③対策決定			
石見東小						
33	(国)261号線	横断歩道の角度が斜めに引いてあり、冬季に滑りやすい	公安委員会 島根県	H26		交差点付近より少し手前地点にて滑り止め対策を実施。
井原	JA島根井原給油所付近	【公安委員会】横断歩道設置個所の修正→実施しない【島根県】すべり止め対策(滑り止め舗装)で検討。	①対策完了	R1		
石見東小					R1	
34	(国)261号線	給油所対面にある現在使用していない看板が死角となり、小道との合流地点での車の動きが見えにくくなっている	地元対応	H26		
井原	JA島根井原給油所付近	看板撤去	①対策完了			
石見東小						
35	(主)浜田作木線	現在の横断歩道の位置では保育所への登り坂を通る車と児童の横断が重なることがある	公安委員会	H26	R1	横断歩道の移設は道路改良が伴うため困難。見守り活動の強化⇒通学路の変更で対応
中野	東保育所付近	【邑南町】注意喚起看板設置、見守り活動強化→実施中【交通安全協会】「小学生の横断有り」看板横断旗の新設	①対策完了	未定	横断旗の新設	
石見東小						
36	(主)浜田作木線	外灯がない場所が多く、冬の下校時が暗い	未定	H26		
中野	東保育所～小学校	消防ポンプ庫の車庫照明設置	④対策協議中			
石見中						

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
37	(一)皆井田江津線	交通量が多いのに信号がなく横断が困難	公安委員会	H26		設置は困難(不可)
中野	ヤングスポット付近	一灯点滅信号基設置	①対策完了			
石見中						
38	(町)幸米出ヶ迫線	幅員が狭く見通しが悪い。歩道スペースの確保も困難	邑南町	H26	R1	草刈りは定期的 に実施 谷川の外側線の書き換 え及びカラー舗装化
中野	青葉住宅～給油所	路肩を広く取るように外側線を書き換える	②対策実施中	R3		
石見東小						
39	簾金毘羅線	幅員が狭く、安全施設も未整備	邑南町	R3	R3	H29より実施中 H26抽出分は完了。 当初抽出分は完了
日貫	簾林産物集荷所 ～野堀立橋～吉原会館	道路改良	④対策協議中	R5～6		
日貫小						
40	(主)浜田作木線	ツタが伸びて歩行しにくい場所があり、ハゼなどのかぶれやすい植物も多く生えている。草刈り等により見通しの良さと歩行しやすさを確保してほしい。	島根県	H30		
中野	小学校～井原方面 三叉路	草刈り	②対策実施中	年1回(7月頃) 実施		
石見東小						
41	(国)261号	ツタが伸びて歩行しにくい場所があり、ハゼなどのかぶれやすい植物も多く生えている。草刈り等により見通しの良さと歩行しやすさを確保してほしい。	島根県	H30		
井原	郵便局付近～駐在所付近	草刈り	②対策実施中	年1回(7月頃) 実施		
石見東小						
42	(主)浜田作木線	学校から井原方面の歩道で、歩車道ブロックが数箇所においてずれていたり、倒れているところがある。	島根県	H30	R1	H30発生箇所につ いては対策完了
井原	小学校～井原方面 歩道	補修→舗装修繕にあわせて実施予定	①対策完了	H31	歩車道ブロックの修繕	
石見東小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	地域名	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
43	井原	(主)浜田作木線	登下校時に児童の横断がある箇所があり、「横断あり」等の標識により注意喚起できるとよい。	交通安全協会	H30		設置場所検討中
石見東小		小学校～井原方面歩道	「横断者あり」の看板設置	④対策協議中	R1以降		
44	矢上	農道	雨が降ると水路があふれ、道が通れなくなる。	邑南町	H30		
矢上小		安楽寺付近農道	排水処理対策	①対策完了	H30		
45	日貫	(一)日貫川本線	窓ガラスが枠ごと落下の危険性がある。既に枠ごと落ちてしまったところがあり、風が強い時などは児童が歩道にまで飛んでくる危険性がある。	地元対応	H30	R3	所有者へ何度か対応を依頼済(状況確認すること)
日貫小		JA店舗付近	落下防止対策	④対策協議中		向かいの家も追加	
46-1	中野	(町)石見中央線	学校正門左手すぐからおよそ100mの区間に柵等がない。転落防止の柵もしくは溝蓋を設置してほしい。 学校正門から井原方面におよそ100mの区間には歩道がなく、生徒の登下校時に危険。	邑南町	R3	R4	H30抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
石見中		中学校前～矢上方面	危険テープの設置→H30実施済 視線誘導標識(デリネーター)の設置→設置 道路改良→実施中	④対策協議中	R3～7	当初抽出分は完了	
46-2	中野	(町)石見中央線	学校正門左手すぐからおよそ100mの区間に柵等がない。転落防止の柵もしくは溝蓋を設置してほしい。 学校正門から井原方面におよそ100mの区間には歩道がなく、生徒の登下校時に危険。	邑南町	R3	R4	H30抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
石見東小		中学校前～矢上方面	危険テープの設置→H30実施済 視線誘導標識(デリネーター)の設置→設置 道路改良→実施中	④対策協議中	R3～7	当初抽出分は完了	
46-3	中野	(町)石見中央線	学校正門左手すぐからおよそ100mの区間に柵等がない。転落防止の柵もしくは溝蓋を設置してほしい。 学校正門から井原方面におよそ100mの区間には歩道がなく、生徒の登下校時に危険。	邑南町	R3	R4	H30抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
矢上小		中学校前～矢上方面	危険テープの設置→H30実施済 視線誘導標識(デリネーター)の設置→設置 道路改良→実施中	④対策協議中	R3～7	当初抽出分は完了	
47	中野	(町)幸米河原城線	児童は登校時に川沿いの位置から書道を横切り、歩道を歩いて通学する。登校時に車の往来が多いため、安全のため横断歩道を設置してほしい。	交通安全協会	R1		横断歩道の設置は不可。『児童横断注意』等の看板設置を検討。
石見東小		西念寺橋付近	横断歩道の設置。	①対策完了			
48	中野	(町)普明寺芽場線	横断歩道が薄れてきており、車両からほぼ認識できにくい状況である。登校時には車の往来も多いため、安全のため横断歩道の再塗装を望む。	公安委員会	R2		
石見東小		(株)ワイテック前	横断歩道の再塗装	①対策完了	R2		

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区 石見果小				対策完了年月 R<		

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	地域名	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
					対策実施年月	追加案件内容	
校区	区間	対応案	対策状況	対策完了年月			
49	(町)石見中央線	登下校時、自動車等が勢いよく走り危険。白線はあるが車道と区別がつかないため、カラー舗装しわかりやすくしてほしい。	邑南町	R2			
矢上	ヘアーサロンもりぐち付近直線	看板設置⇒未定 横断歩道の再塗装⇒完了	①対策完了	R2			
矢上小				R2			
50	(町)石見中央線	登下校時、三叉路が見通しが悪いため、登校路の児童が危険。	学校	R2			
矢上	ヘアーサロンもりぐち付近交差点	看板設置 横断歩道の再塗装 安全教育	①対策完了	R4			
矢上小				R4			
51	(町)石見中央線	登下校時、狭くて危険のため、カラー舗装を望む。	邑南町	R2			
矢上	山陰中央新報から			R2			
矢上小	ヘアーサロンもりぐち	カラー舗装	①対策完了	R2			
52	(主)浜田作木線	横断歩道・横断旗が設置されているが、走行車両の速度がはやい。邑南町役場方面から走行してくる車には横断する児童の姿が見えにくい状況がある。	公安委員会 交通安全協会	R2			本部に最重点要望箇所として依頼中
矢上	鹿子原バス停付近JALまね店舗前	横断歩道の補修⇒カラー舗装は不可 交通指導取り締まり、交通街頭監視を継続実施 注意喚起看板の設置⇒完了	③対策決定				
矢上小							
53	(町)普明寺芽場線	グレーチングの一部が破損している	邑南町	R3			
中野	緑風園付近			R3			
石見東小	森林組合看板付近	交換	①対策完了	R3			
54		カーブミラーに生い茂った木がかかり、見えない	地元対応	R3			
日貫	日貫小学校校門前						
日貫小			①対策完了	R3			

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
55	(町)普明寺下町線	交差点にでるまでに左側通行で通学。	邑南町	R4		カラー舗装化はしない。外側線を70センチ幅で引きなおす。
井原	JA給油所～服部卓夫様宅前	カラー舗装化・外側線の塗り直し	③対策決定	R4		
石見東小						
56	皆井田江津線	反射版が破損している。	島根県	R4		
日貫	山口屋商店	修理	①対策完了	R4		
日貫小				R4		
57	(町)下京新町線	法面から落石があり危険	邑南町	R5		
矢上	御謝山自治会館付近	落石対策	④対策協議中			
矢上小						
58	県道皆井田江津線	巨木の枝が電線に引っかかっている。	未定	R6		
中野	賀茂神社付近	伐採	④対策協議中			
石見東小						
59		歩道が狭く車道と歩道の区別が難しい。歩道を色づけし区別させてほしい	未定	R6		
矢上	御謝山自治会館～矢上駅付近	歩道改良(色づけ)	④対策協議中			
矢上小						
60		入り組んだ道路構造とカーブで車が見えにくい	未定	R7		イエローベルト内を歩行するよう指導
矢上	共栄自動車付近	対応不可	①対策完了	R7		
矢上小				R7		

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
61		蓋のない水路や歩道コンクリートの剥がれ	邑南町	R7		教育委員会
矢上	JA石見支店付近	水路に蓋をし、コンクリートの塗り直し	④対策協議中			
矢上小						
62		枯れ木や枝葉のせり出し、倒木の危険	邑南町	R7		建設課
中野	東保育所～ワイテック	伐採	④対策協議中			
石見東小						
63		過去に樹木伐採したが、奥側に倒木の恐れがある樹木が残っている	邑南町	R7		教育委員会
中野	東保育所裏側	伐採	④対策協議中			
石見東小						
64		現在、児童は三段階右左折をしないと登下校できない。過去にも要望したが陸橋の設置やスクランブル交差点化を要望	未定	R7		
中野	西念寺付近	対応不可	①対策完了	R7		
石見東小						
65	県道皆井田江津線	樹木がせり出し、自重で歩道に倒木する恐れ	邑南町	R7		教育委員会
中野	賀茂神社付近	伐採	④対策協議中			
石見東小						